



**MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA**



FAISMUN

FM

GEQ

ISR

FAFEF

FISE

MUNICIPIO: PEÑAMILLER

LOCALIDAD: 0054 SAN MIGUEL PALMAS
(MISION DE PALMAS)

PROGRAMA: FONDO MUNICIPAL (FM 2023)

NOMBRE DE LA OBRA:

“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL RUEDO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS”

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QUERETARO.

CONTRATO NO. MPQ/FM/AD/031/2023

AVANCE FISICO: 100%

FECHAS:

INICIO: 16/10/2023 TERMINO: 16/11/2023

No. OFICIO DE ASIGNACION : MPQ/TM/FM/05/2023

PEÑAMILLER, QRO., A 24 DE NOVIEMBRE DE 2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

| | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------|------------|---------------|
| TOTAL EJECUTADO: | <u>\$362,729.76</u> | APORTACION FEDERAL : | <u>\$362,729.76</u> | ESTATAL: | <u>\$0.00</u> | MUNICIPAL: | <u>\$0.00</u> |
| TOTAL CONTRATADO: | <u>\$362,729.76</u> | APORTACION FEDERAL : | <u>\$362,729.76</u> | ESTATAL: | <u>\$0.00</u> | MUNICIPAL: | <u>\$0.00</u> |
| SALDO: | <u>\$0.00</u> | APORTACION FEDERAL : | <u>\$0.00</u> | ESTATAL: | <u>\$0.00</u> | MUNICIPAL: | <u>\$0.00</u> |

DICTAMEN: PROCEDENTE

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

PROFE. JUAN CARLOS LINARES AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER
QUERETARO
AYUNTAMIENTO
PEÑAMILLER, QRO.

POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO

POR EL COMITÉ

AUTORIDAD MUNICIPAL

C. GABRIELA CABRERA OLVERA