



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



F.I.S.M.D.F. F.M. G.E.Q. PROII (ISN) 2022 FAISMUN

MUNICIPIO: PEÑAMILLER LOCALIDAD: CAMARGO
PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE MICA EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO.**

ENTIDAD EJECUTORA: MPIO DE PEÑAMILLER MOD. DE EJEC. CONTRATO
AVANCE FISICO: 100% FECHAS: INICIO: 27/03/2023 TERMINO: 25/04/2023
No. OFICIO DE ASIGNACION : _____
PEÑAMILLER, QRO., 28/04/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL CONTRATADO:	\$ 419,720.24	APORTACION FEDERAL:	\$ -	ESTATAL:	_____	FEDERAL:	\$ 419,720.24
TOTAL EJECUTADO:	\$ 419,720.24	APORTACION FEDERAL:	\$ -	ESTATAL:	_____	FEDERAL:	\$ 419,720.24
SALDO:	\$ -	APORTACION FEDERAL:	\$ -	ESTATAL:	\$ -	FEDERAL:	_____

DICTAMEN: PROCEDENTE

OBSERVACIONES: _____



 POR LA ENTIDAD EJECUTORA ING. NORMA RUTH LEONAR PEREZ DIRECTORA DE OBRA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL [Signature]
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ
Cecilia Jimenez Linares

AUTORIDAD MUNICIPAL [Signature]
 DELEGADO MUNICIPAL
 CAMARGO

OPERADO FAISMUN EJERCICIO



**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 28 del mes de abril del año 2023, a las 10:00 horas en el domicilio Calle Mica, localidad Camargo., localizado en el municipio Penamiller, de la entidad federativa Querétaro, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA		
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN		
Fecha de llenado:	<u>28 - abril - 2023</u>	
Nombre de la obra:	<u>Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en la calle Mica en la localidad de Camargo.</u>	
Folio asignado en la MIDS:	<u>8285</u>	Monto total planeado: <u>\$ 920,000.00</u>
Periodo de ejecución	Fecha de inicio: <u>27/03/2023</u>	Fecha de conclusión: <u>23/05/23</u>
Entidad: <u>Querétaro</u>	Municipio: <u>Penamiller</u>	Localidad: <u>Camargo.</u>
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:		
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	
Subclasificación:	Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.





**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE Tehuacan

Ing. Norma Ruth Leonor Pérez
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

**RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL**

COSME JIMENEZ LINAREZ
Cosme Linarez Jimenez
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Alma Elizabeth R.F.
Alma Elizabeth Rincon Flores
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Luis Eduardo Ruiz A
Luis Eduardo Ruiz Aguas
Vocal
Nombre completo y firma

Janely Serrano Resendiz
Vocal
Nombre completo y firma

Laura Monserrath Camacho
Vocal
Nombre completo y firma

Arg. Armando Gonzalez Vega
Testigo
Nombre completo y firma

Testigo
Nombre completo y firma