



MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA



F.I.S.M.D.F.

F.M.

G.E.Q.

PROII

(ISN) 2022

FAISMUN

MUNICIPIO: PEÑAMILLER

LOCALIDAD: CAMARGO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2023)

NOMBRE DE LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA DEL PARADOR SAN CARLOS EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO**

ENTIDAD EJECUTORA: MPIO DE PEÑAMILLER

MOD. DE EJEC. CONTRATO

AVANCE FISICO: 100%

FECHAS:
INICIO: 27/03/2023 TERMINO: 25/04/2023

No. OFICIO DE ASIGNACION : _____

PEÑAMILLER, QRO., 28/04/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

TOTAL CONTRATADO:	\$ 434,663.44	APORTACION FEDERAL:	\$ 434,663.44	ESTATAL:	\$ -	FEDERAL:	\$ -
TOTAL EJECUTADO:	\$ 434,663.44	APORTACION FEDERAL:	\$ 434,663.44	ESTATAL:	\$ -	FEDERAL:	\$ -
SALDO:	\$ -	APORTACION FEDERAL:	\$ -	ESTATAL:	\$ -	FEDERAL:	\$ -

DICTAMEN: PROCEDENTE

OBSERVACIONES:



 POR LA ENTIDAD EJECUTORA ING. NORMA RUTH LEONAR PEREZ
 DIRECTORA DE OBRA
 TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL [Signature]
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ
Paulino Mandujano Leon H.

AUTORIDAD MUNICIPAL
José Orlando Trono Aguirre


 DELEGACIÓN MUNICIPAL
 CAMARGO

OPERADO FAISMUN EJERCICIO



**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

**ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL
COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL**

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 28 del mes de Abril del año 2023, a las 11:00 horas en el domicilio Paradas San Carlos, Camargo, localizado en el municipio Peñamiller, de la entidad federativa Querétaro, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

DATOS DE LA OBRA

*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN

Fecha de llenado:	<u>28-04-23</u>		
Nombre de la obra:	<u>Ampliación de Red de Distribución de Energía Eléctrica en la zona del Paradas San Carlos, en la localidad de Camargo.</u>		
Folio asignado en la MIDS:	<u>8739</u>	Monto total planeado:	<u>\$ 435,000.00</u>
Periodo de ejecución	Fecha de inicio:	Fecha de conclusión:	
Entidad:	<u>Querétaro</u>	Municipio:	<u>Peñamiller</u>
		Localidad:	<u>Camargo.</u>
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	
Subclasificación:		Monto:	

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS
POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE

Penamiller, Gro.

Ing. Norma Ruth Leonor Pérez

Enlace FAISMUN

Nombre completo y firma

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL

[Handwritten signature]

Paulina Mamei León Hernández

Presidenta(e)

Nombre completo y firma

Edoardo de Jesús Pezenda Trejo

Secretaria(o)

Nombre completo y firma

M. Eugenia Romerez Ruiz

Maria Eugenia Romerez Ruiz

Vocal

Nombre completo y firma

[Handwritten signature]

J. Refugio Serrano Hurtado

Vocal

Nombre completo y firma

J. Guadalupe Pezenda Serrano

Vocal

Nombre completo y firma

[Handwritten signature]

Arq. Armando Gonzalez Vega

Testigo

Nombre completo y firma

Testigo

Nombre completo y firma

