



Municipio de Peñamiller
ESTADO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2024)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
CIERRE 2024



Municipio: PEÑAMILLER, QRO.

Fondo: FAISMUN 2024

INVERSION 2024 \$27,331,862.00

NUM.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	METAS TOTALES				MODALIDAD EJECUCION
								DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		
								CANTIDAD	UNIDAD	DIRECTOS	INDIRECTOS	

MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

1	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA TRES	0095 LA COLONIA TRES	OCT	DIC	\$ 435,000.00	\$ 434,980.40	\$ 434,980.40	5	CUARTO	5	5	C
2	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BOQUILLAS	0014 BOQUILLAS	OCT	DIC	\$ 174,000.00	\$ 173,992.16	\$ 173,992.16	2	CUARTO	2	2	C
3	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE SANTA MARIA	0096 PUERTO DE SANTA MARIA	OCT	DIC	\$ 261,000.00	\$ 260,988.24	\$ 260,988.24	3	CUARTO	3	3	C
4	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0051 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS)	OCT	DIC	\$ 174,000.00	\$ 173,992.16	\$ 173,992.16	2	CUARTO	2	2	C
5	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PANALES	0104 PANALES	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,996.08	\$ 86,996.08	1	CUARTO	1	2	C
6	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRIA	0007 AGUA FRIA	OCT	DIC	\$ 261,000.00	\$ 260,968.47	\$ 260,948.47	3	CUARTO	3	12	C
7	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ALAMITO II	0129 EL ALAMITO II	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.49	\$ 86,756.27	1	CUARTO	1	2	C
8	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CORRAL VIEJO	0099 CORRAL VIEJO	OCT	DIC	\$ 174,000.00	\$ 173,978.98	\$ 173,958.98	2	CUARTO	2	7	C
9	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ALTO BONITO	0011 ALTO BONITO	OCT	DIC	\$ 174,000.00	\$ 173,978.98	\$ 173,968.98	2	CUARTO	2	6	C
10	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	0133 PUEBLO NUEVO	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.49	\$ 86,550.96	1	CUARTO	1	3	C
11	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUESTA COLORADA	0023 CUESTA COLORADA	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.49	\$ 84,923.34	1	CUARTO	1	3	C
12	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMARILLO	0101 PUERTO AMARILLO	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,996.08	\$ 86,996.08	1	CUARTO	1	3	C
13	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS	0047 EL PORTUGUÉS	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.49	\$ 86,665.41	1	CUARTO	1	2	C
14	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CAMARGO	0015 CAMARGO	OCT	DIC	\$ 174,000.00	\$ 173,978.98	\$ 173,973.98	2	CUARTO	2	6	C
15	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ	0057 EL SAUZ	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.49	\$ 86,984.29	1	CUARTO	1	6	C
16	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA HIGUERA	0030 LA HIGUERA	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,989.50	\$ 86,759.53	1	CUARTO	1	3	C
17	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEÑAMILLER	0001 PEÑAMILLER	OCT	DIC	\$ 87,000.00	\$ 86,996.07	\$ 86,996.07	1	CUARTO	1	3	C
TOTAL DEL RUBRO					\$ 2,610,000.00	\$ 2,609,783.65	\$ 2,606,431.40					

ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES

1	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, PEÑAMILLER, QRO.	0016 EL CARRIZAL	OCT	DIC	\$ 881,590.51	\$ 881,027.97	\$ 881,027.97	6	POSTE	48	48	C
2	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, PEÑAMILLER, QRO.	0053 SAN LORENZO	OCT	DIC	\$ 1,343,953.19	\$ 1,342,002.94	\$ 1,339,994.54	13	POSTE	55	344	C
TOTAL DEL RUBRO					\$ 2,225,543.70	\$ 2,223,030.91	\$ 2,221,022.51					

C. ANA KAREN JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and names: Ana Karen Jiménez Guillén, Mauricio Jiménez, etc.]



Municipio de Peñamiller
ESTADO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2024)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
CIERRE 2024



Municipio PEÑAMILLER, QRO.
Fondo FAISMUN 2024

INVERSION 2024 \$27,331,862.00

NUM.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	METAS TOTALES				MODALIDAD EJECUCION
								DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		
								CANTIDAD	UNIDAD	DIRECTOS	INDIRECTOS	
APO AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)												
1	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ORDENA. PEÑAMILLER. QRO	0041 LA ORDEÑA	OCT	DIC	\$ 260,000.00	\$ 259,218.14	\$ 259,217.42	1	SISTEMA	25	237	C
TOTAL DEL RUBRO					\$ 260,000.00	\$ 259,218.14	\$ 259,217.42					
IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO												
1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA Y PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA	0061 LA VEGA (LAS VEGAS)	MAY	AGO	\$ 950,000.00	\$ 931,197.58	\$ 931,197.58	162.00	M2	49	334	C
2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA TV SECUNDARIA "QUETZALCOATL", EN LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO	0050 RIO BLANCO	JUN	SEP	\$ 1,720,000.00	\$ 1,719,133.18	\$ 1,705,462.03	270.00	M2	21	274	C
TOTAL DEL RUBRO					\$ 2,670,000.00	\$ 2,650,330.76	\$ 2,636,659.61					
URB URBANIZACIÓN												
1	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑAMILLER	0001 PEÑAMILLER	FEB	JUN	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,299.34	\$ 1,499,299.34	772.00	M2	75	1418	C
2	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE EL LINDERO	0032 EL LINDERO	FEB	ABR	\$ 800,000.00	\$ 799,089.12	\$ 778,340.05	146.00	M2	25	179	C
3	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE MORENOS	0038 MORENOS	FEB	ABR	\$ 700,000.00	\$ 699,592.28	\$ 699,592.28	512.00	M2	10	54	C
4	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE EL PITAHAYO	0045 EL PITAHAYO	FEB	ABR	\$ 600,000.00	\$ 599,019.15	\$ 599,019.15	446.00	M2	15	86	C
5	PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA EL VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL PALMAS	0054 SAN MIGUEL PALMAS (MISIÓN DE PALMAS)	FEB	MAY	\$ 1,000,000.00	\$ 999,943.25	\$ 999,943.25	445.00	M2	15	627	C
6	PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BLANCA	0100 LOMA BLANCA	FEB	ABR	\$ 300,000.00	\$ 299,404.75	\$ 299,404.75	209.00	M2	15	45	C
7	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO	0053 SAN LORENZO	FEB	MAY	\$ 1,000,000.00	\$ 998,867.30	\$ 998,867.30	506.00	M2	35	344	C
8	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL PANTEÓN EN LA LOCALIDAD DE LA VEGA 2DA ETAPA	0061 LA VEGA (LAS VEGAS)	OCT	DIC	\$ 1,243,854.75	\$ 1,341,244.32	\$ 1,340,449.62	735.00	M2	10	334	C
9	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA I	0020 LA COLONIA I	MAY	JUL	\$ 1,000,000.00	\$ 999,049.26	\$ 999,049.26	591.00	M2	35	204	C
10	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO AL PREESCOLAR EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS	0035 LAS MESAS	MAR	JUL	\$ 522,463.55	\$ 522,010.16	\$ 522,010.16	361.00	M2	25	148	C
11	PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE AGUA DE PEDRO	0006 AGUA DE PEDRO	MAR	JUL	\$ 700,000.00	\$ 698,519.17	\$ 693,100.29	364.00	M2	45	284	C
12	REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL PORTUGUÉS	0047 EL PORTUGUÉS	FEB	JUN	\$ 3,200,000.00	\$ 3,182,326.16	\$ 3,182,326.16	3360.00	M2	35	622	C

C. ANA KAREN JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Municipio de Peñamiller
ESTADO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE PEÑAMILLER, QRO.
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN 2024)
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024
CIERRE 2024



Municipio PEÑAMILLER, QRO.

Fondo FAISMUN 2024

INVERSION 2024 \$27,331,862.00

NUM.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	PROGRAMA DE EJECUCIÓN		MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	MONTO EJERCIDO	METAS TOTALES				MODALIDAD EJECUCION
								DEL PROYECTO		BENEFICIARIOS		
								CANTIDAD	UNIDAD	DIRECTOS	INDIRECTOS	
13	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN	0139 EL CAJÓN	FEB	JUN	\$ 1,000,000.00	\$ 999,638.04	\$ 999,638.04	608.00	M2	16	118	C
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	0051 SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS)	JUN	SEP	\$ 2,000,000.00	\$ 1,998,543.79	\$ 1,998,543.79	369.00	M2	90	90	C
15	REHABILITACIÓN DE CAMINO (OIR) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	0097 LOS CERRITOS	MAR	MAY	\$ 500,000.00	\$ 499,164.43	\$ 499,164.43	367.00	M2	42	42	C
16	REHABILITACIÓN DE CAMINO (OIR) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL	0016 EL CARRIZAL	ABR	JUN	\$ 500,000.00	\$ 499,643.39	\$ 499,643.39	533.00	M3	48	48	C
17	REHABILITACIÓN DE CAMINO (OIR) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PIEDRA GORDA A BASE DE RAMPA DE CONCRETO HIDRAULICO	0066 PIEDRA GORDA	FEB	ABR	\$ 400,000.00	\$ 399,024.46	\$ 399,024.46	214.00	M2	35	60	C
18	REHABILITACIÓN DE CAMINO (OIR) DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO 2DA ETAPA A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	0055 EL SAUCILLO	MAR	JUN	\$ 300,000.00	\$ 299,323.80	\$ 299,323.80	324.00	M2	35	41	C
19	REHABILITACIÓN DE CAMINO (OIR) DE ACCESO A LA LOCALIDAD COMEDEROS A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO	0021 EL COMEDERO	MAR	JUL	\$ 800,000.00	\$ 799,098.27	\$ 786,333.98	635.00	M2	35	63	C
20	PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, PEÑAMILLER, QRO.	0152 VISTA ALEGRE	JUN	SEP	\$ 1,300,000.00	\$ 1,297,949.25	\$ 1,297,949.25	573.00	M2	75	75	C
21	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA FRÍA	0007 AGUA FRÍA	AGO	SEP	\$ 200,000.00	\$ 215,000.00	\$ 214,955.63	8.00	LUMINARIA	30	1620	C
TOTAL DEL					\$ 19,566,318.30	\$ 19,645,749.69	\$ 19,605,978.38					

RESUMEN PROGRAMADO FAISMUN 2024

MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	SUMA DE RUBRO	\$ 2,610,000.00	\$ 2,609,783.55	\$ 2,606,431.40
ELE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES	SUMA DE RUBRO	\$ 2,225,543.70	\$ 2,223,030.91	\$ 2,221,022.51
APO AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)	SUMA DE RUBRO	\$ 260,000.00	\$ 259,218.14	\$ 259,217.42
IBE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO	SUMA DE RUBRO	\$ 2,670,000.00	\$ 2,650,330.76	\$ 2,636,659.61
URB URBANIZACIÓN	SUMA DE RUBRO	\$ 19,566,318.30	\$ 19,645,749.69	\$ 19,605,978.38

REGIÓN 1: LA COLONIA TRES, BOQUILLAS, PUERTO DE SANTA MARÍA, SAN ISIDRO (SAN ISIDRO BOQUILLAS), PANALES, PUERTO AMARILLO Y PEÑAMILLER

REGIÓN 2: AGUA FRÍA, EL ALAMITO II, CORRAL VIEJO, ALTO BONITO, PUEBLO NUEVO, CUESTA COLORADA, EL PORTUGUÉS, CAMARGO, EL SAUZ Y LA HIGUERA

TOTAL PROGRAMADO \$ 27,331,862.00 \$ 27,388,113.05 \$ 27,329,309.32

SALDO \$ \$ 2,552.68

[Handwritten signatures and stamps]

C. ANA KAREN JIMÉNEZ GUILLÉN
PRESIDENTA MUNICIPAL